

Checklist instalacji Ampio

1. Głębokie puszki przy włącznikach (min. 60 mm) - miejsce na zapas skretki.
2. Opisane przewody na obu końcach magistrali.
3. Separacja kabli 230 V i 24 V w osobnych trasach.
4. Magistrala CAN w petli otwartej do każdego pomieszczenia.
5. Zdjęcia każdej ściany z miarką przed tynkiem.
6. Zaplanowana szafa teletechniczna z 30% zapasem miejsca.
7. Osobne zabezpieczenia dla modułów Ampio i zasilaczy.
8. Dodatkowe peszle do rolet, czujników i przyszłych scen.
9. Zapasowe przewody do bramy, furtki i ogrodu.
10. Rezerwowy kabel Ethernet do M-SERV i routera.

Data / podpis instalatora: